

**III. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика <19>**

1	Норматив обеспеченности обязательств <20> (Н ¹)	5,5
2	Норматив целевого использования средств <20> (Н ²)	0,08
3	Норматив безубыточности <20>	
4	Размер собственных денежных средств застройщика <21>	5,5

**IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам**

Калининградская область, МО «Янтарный городской округ», пгт Янтарный, улица
Обогатительная (проектируемая), д. 3, секция А

N п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта <22>			
		4 квартал 2018	1 квартал 2019	— квартал 20__	— квартал 20__
1	Подготовительные, геодезические работы (%):				
	- по плану	100	100		
	- фактически	100	100		
2	Земляные работы (%): <28>				
	- по плану	100	100		
	- фактически	100	100		
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%): <28>				
	- по плану	100	100		
	- фактически	100	100		
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): <28>				
	- по плану	100	100		
	- фактически	100	100		
5	Работы при возведении конструкций				

III. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика <19>

1	Норматив обеспеченности обязательств <20> (Н ¹)	4,93
2	Норматив целевого использования средств <20> (Н ²)	0,06
3	Норматив безубыточности <20>	
4	Размер собственных денежных средств застройщика <21>	4,926

Ген. директор

А.В. Фришман

